

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA TUTIN

Komisija za pregled, primopredaju i konačni finansijski obračun
izvedenih radova na "Rekonstrukciji i asfaltiranju ulica Meše
Selimovića i Branka Radičevića" u Tutinu

Broj: 11-1/25

Datum: 10.11.2025. godine

ZAPISNIK

O IZVRŠENOM PREGLEDU, PRIMOPREDAJI I KONAČNOM FINANSIJSKOM OBRAČUNU IZVEDENIH RADOVA "NA REKONSTRUKCIJI I ASFALTIRANJU ULICA MEŠE SELIMOVIĆA I BRANKA RADIČEVIĆA" U TUTINU

Na osnovu Rešenja o formiranju komisije broj 06-45/2020 od 12.11.2020 godine, za pregled i primopredaju izvedenih radova na "Rekonstrukciji i asfaltiranju ulica Meše Selimovića i Branka Radičevića" u Tutinu, Ugovora o izvođenju radova broj 404-17-10/2025 od 05.08.2025 godine,

Komisija za pregled, primopredaju i konačni finansijski obračun izvedenih radova izvršila je **PREGLED** izvedenih radova u sastavu:

I PREDSTAVNICI NARUČIOCA:

Članovi komisije:

1. Pirkret Sinanović, predsjednik
(Eldin Hadžić-zamenik)
2. Anes Dupljak, član
(Senad Suljević-zamenik)
3. Lejla Redžematović, član
(Džemil Zečirović-zamenik)

II PREDSTAVNICI IZVODAČA "SLOŽNA BRAĆA ZORAN I NELE" DOO, Ogranak: "PUTEVI-ZLATAR",
ul.Drmanovići, bb, Nova Varoš.

1. Purić Zoran, direktor

Komisija za pregled i primopredaju radova je dana 10.11.2025.godine izašla na lokaciji gde su radovi izvedeni.

Naručilac građevinskih radova i finansijer je Opština Tutin.

Ugovor o izvođenju radova na "Rekonstrukciji i asfaltiranju ulica Meše Selimovića i Branka Radičevića" u Tutinu.

Ugovor br. 404-17-10/2025 od 05.08.2025 godine, zaključen je između Opštine Tutin i izvođača radova "SLOŽNA BRAĆA ZORAN I NELE" DOO, Ogranak: "PUTEVI-ZLATAR", ul.Drmanovići, bb, Nova Varoš, koga zastupa direktor Purić Zoran.

Investitor i izvođač radova predali su predstavnicima sledeću dokumentaciju:

Ugovor o javnoj nabavci 404-17-10/2025-Radovi na "Rekonstrukciji i asfaltiranju ulica Meše Selimovića i Branka Radičevića" broj 404-217-10/2025 od 05.08.2025.godine zaključen između Opštine Tutin i izvođača radova "SLOŽNA BRAĆA ZORAN I NELE" DOO, Ogranak: "PUTEVI-ZLATAR", ul.Drmanovići, bb, Nova Varoš, koga zastupa direktor Purić Zoran.

Vrednost ugovorenih radova iznosi 8.182.270,00 dinara bez PDV-a, vrednost ugovorenih radova iznosi 9.818.724,00 dinara sa PDV-om.

Aneksa Ugovora o izvođenju radova nije bilo.

Rešenje o imenovanju stručnog nadzora broj 130/2025 od 18.09.2025.godine.

Tabelarni pregled izvedenih radova prikazan u obračunskoj knjizi i overen je od strane odgovornog izvođača, nadzora i investitora.

Komisija konstatuje sledeće:

Gradevinski dnevnik od 04.09.2025. do 01.10.2025.godine ukupno 24 strana za gradevinske radove uredno potpisan i overen od strane odgovornog izvođača i nadzornog organa.
Gradevinska knjiga sa obračunskim nacrtima uredno potpisana i overena od strane odgovornog izvođača i nadzornog organa.

Pregledom celokupne dokumentacije i izvedenih radova Komisija nije uočila nikakve nedostatke.

Ukoliko naknadno bude oštećenja, u garantnom roku izvođač radova je dužan iste otkloni što ga obavezuje garantni rok na kvalitet izvedenih radova.
Izvođač je ugovorene radove završio u ugovorenom roku.

Na osnovu navedenog Komisija donosi sledeći

ZAKLJUČAK

Izvršeni radovi na izvođenju radova na " Rekonstrukciji i asfaltiranju ulica Meše Selimovića i Branka Radičevića.

SE PRIMAJU OD IZVOĐAČA BEZ PRIMEDBI

KONAČNI OBRAČUN:

Rsd.br.	POZICIJE	Vrednost ugovorenih radova bez PDV-a	Vrednost ugovorenih radova sa PDV-om
Ugovoreno			
1.	Ugovor br. 404-17-10/2025 od 05.08.2025 godine		
2.	Ukupna vrednost ugovorenih radova	8.182.270,00	9.818.724,00
Izvedeno			
3.	Ukupna vrednost izvedenih radova po ugovoru 404-17-10/2025 od 05.08.2025 godine	8.173.950,00	1.634.790,00 (PDV plaća investitor).
4.	Ukupna vrednost izvedenih radova po I privremenoj situaciji	4.884.750,00	976.950,00 (PDV plaća investitor).
5.	Ukupna vrednost izvedenih radova po okončanoj situaciji	3.289.200,00	657.840,00 PDV plaća investitor.
Plaćeno			
6.	Uplaćeno po prvoj privremenoj situaciji br. 136 od 13.10.2025.god.	4.884.750,00	976.950,00 (PDV plaća investitor)..
7.	Razlika između ugovorenih i izvedenih radova (2-4)	8.320,00	9.984,00
8.	Ostaje za naplatu po okončanoj situaciji br. 152 od 14.11.2025.god.	3.289.200,00	657.840,00 PDV plaća investitor..


Doprimoredaje radova Izvođaču uplaćeno po okončanoj situaciji 3.289.200,00 bez PDV-a dinara.

Izvođač radova prihvata navedeni obračun i izjavljuje da nema dodatnih potraživanja od naručioca.

PREDSTAVNICI NARUČIOCA:

PREDSTAVNICI IZVODAČA

Purić Zoran, direktor



Komisija za primopredaju radova

Fikret Sinanović, predsjednik
(Eldin Hadžić-zamenik)

Anes Dupljak, član
(Senad Suljević-zamenik)

Lejla Redžematović, član
(Džemil Zečirović-zamenik)

