

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA TUTIN

Komisija za pregled, primopredaju i konačni finansijski obračun izvedenih radova na "Ugradnja solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, na objektu OŠ "Meša Selimović" Ribariće, K.O Ribariće, kat.parcela 51/1

Broj: 11-3/25

Datum: 12.11.2025. godine

Z A P I S N I K

O IZVRŠENOM PREGLEDU, PRIMOPREDAJI I KONAČNOM FINANSIJSKOM OBRAČUNU IZVEDENIH RADOVA NA "UGRADNJI SOLARNIH PANELA I PRATEĆE INSTALACIJE ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE, NA OBJEKTU OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ", KO RIBARIĆE, kat.parcela 51/1"

Na osnovu Rešenja o formiranju komisije broj 06-15/2020 od 12.11.2020. godine, pregled i primopredaju izvedenih radova na izgradnji i uređenju "Ugradnja solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, na objektu OŠ "Meša Selimović" Ribariće, K.O Ribariće, kat.parcela 51/1". Ugovora o izvođenju radova broj 404-22/2025 od 04.09.2025. godine, Komisija za pregled, primopredaju i konačni finansijski obračun izvedenih radova izvršila je PREGLED izvedenih radova u sastavu:

I PREDSTAVNICI NARUČIOCA:

Članovi komisije:

1. Fikret Sinanović, predsjednik
(Elidin Hadžić-zamenik)
2. Anes Dupljak, član
(Senad Suljević-zamenik)
3. Lejla Redžematović, član
(Džemil Zečirović-zamenik)

II PREDSTAVNICI IZVOĐAČA "TOP SOLAR d.o.o", sa sedištem u Beogradu, ul. Brankova 23, 11000 Beograd, koga zastupa direktor Miroslav Mičić.

1. Miroslav Mičić, direktor

Komisija za pregled i primopredaju radova je dana 12.11.2025.godine izašla na lokaciji gde su radovi izvedeni.

Naručilac građevinskih radova i finansijer je Opština Tutin i ugovor o izvođenju radova na "Ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, na objektu OŠ "Meša Selimović" Ribariće, K.O Ribariće, kat.parcela 51/1", " u Tutinu. Ugovor br. 404-22/2025 od 04.09.2025. godine, zaključen je između Opštine Tutin i izvođača radova "TOP SOLAR d.o.o", sa sedištem u Beogradu, ul. Brankova 23, 11000 Beograd, koga zastupa direktor Miroslav Mičić. Investitor i izvođač radova predali su predstavnicima sledeću dokumentaciju:

Ugovor o javnoj nabavi 404-22/2025-Radovi na "Ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, na objektu OŠ "Meša Selimović" Ribariće, K.O Ribariće, kat.parcela 51/1", " broj 404-22/2025 od 04.09.2025. godine zaključen između Opštine Tutin i izvođača radova "TOP SOLAR d.o.o", sa sedištem u Beogradu, ul. Brankova 23, 11000 Beograd, koga zastupa direktor Miroslav Mičić. Vrednost ugovorenih radova iznosi 5.667.700,00 dinara bez PDV-a, vrednost ugovorenih radova iznosi 6.801.240,00 dinara sa PDV-om.

Aneksu Ugovora o izvođenju radova nije bilo.

Rešenje o imenovanju stručnog nadzora broj 123/2025 od 08.10.2025.godine.

Rešenje o postavljanju odgovornog izvođača radova broj 1510-2/2025 od 15.10.2025.godine.

Tabelarni pregled izvedenih radova prikazan u obračunskoj knjizi i overen je od strane odgovornog izvođača, nadzora i investitora.
Menica br.AT 0300615 za dobro izvršenje posla.

Komisija konstatuje sledeće:

Gradevinski dnevnik od 15.10.2025. do 23. 0.2025.godine ukupno 7 strana za gradevinske radove uredno potpisan i overen od strane odgovornog izvođača i nadzornog organa.
Gradevinska knjiga sa obračunskim nacrtima uredno potpisana i overena od strane odgovornog izvođača i nadzornog organa.

Pregledom celokupne dokumentacije i izvedenih radova Komisija nije uočila nikakve nedostatke.

Ukoliko naknadno bude oštećenja, u garantnom roku izvođač radova je dužan iste otkloni što ga obavezuje garantni rok na kvalitet izvedenih radova.
Izvođač je ugovorene radove završio u ugovorenom roku.

Na osnovu navedenog Komisija donosi sledeći

Z A K L J U Č A K

Izvršeni radovi na izvođenju radova na " Ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, na objektu OŠ "Meša Selimović" Ribariće, K.O Ribariće, kat.parcela 51/1"

SI. PRIMAJU OD IZVODAČA BEZ PRIMEDBI

KONAČNI OBRAČUN:

Rsd.br.	POZICIJE	Vrednost ugovorenih radova bez PDV-a	Vrednost ugovorenih radova sa PDV-om
Ugovoreno			
1.	Ugovor br. 404-22/2025 od 04.09.2025 godine		
2.	Ukupna vrednost ugovorenih radova	5.667.700,00	6.801.240,00
Izvedeno			
3.	Ukupna vrednost izvedenih radova po ugovoru 404-22/2025 od 04.09.2025 godine	5.667.700,00	6.801.240,00
4.	Ukupna vrednost izvedenih radova po privremenoj situaciji	0,00	0,00
5.	Ukupna vrednost izvedenih radova po okončanoj situaciji	5.667.700,00	6.801.240,00
6.	Razlika između ugovorenih i izvedenih radova (2-4)	0,00	0,00

7.	Ostaje za naplatu po okončanoj situaciji br. 52-2025 od 20.11.2025.god.	5.667.700,00	6.801.240,00
----	---	--------------	--------------

PREDSTAVNICI NARUČIOČA:

Komisija za primopredaju radova

Fikret Sinanović, predsjednik
(Ildin Hadžić-zamenik)
Anes Dupljak, član
(Senad Suljević-zamenik)
Lejla Redžematović, član
(Džemil Zečirović-zamenik)

PREDSTAVNICI IZVOĐAČA
Miroslav Milić, direktor

